




國立高雄大學人文社會科學院民國 100 年 12 月 02 日施工時程照片

工程地點	工程內容	表定施工時程	照片	備註
H1-101	黑板*6	100 年 12 月 2 日 完工。		
H1-102	黑板*6	100 年 12 月 2 日 完工。		
H1-103	黑板*6	100 年 12 月 2 日 完工。		
H1-104	黑板*6	100 年 12 月 2 日 完工。		
H1-105	黑板*6	100 年 12 月 2 日 完工。		
H1-106	黑板*6	100 年 12 月 2 日 完工。		
H1-101	投影機 布幕	100 年 10 月 5 日 交貨。 100 年 12 月 1 安 裝、2 日完工。		

			
H1-102	投影機 布幕	100 年 10 月 5 日 交貨。 100 年 12 月 1 安 裝、2 日完工。	 
H1-103	投影機 布幕	100 年 10 月 5 日 交貨。 100 年 12 月 1 安 裝、2 日完工。	 
H1-104	投影機 布幕	100 年 10 月 5 日 交貨。 100 年 12 月 1 安 裝、2 日完工。	 

H1-105	投影機 布幕	100 年 10 月 5 日 交貨。 100 年 12 月 1 安 裝、2 日完工。		
H1-106	投影機 布幕	100 年 10 月 5 日 交貨。 100 年 12 月 1 安 裝、2 日完工。		
H1-111	投影機 布幕	100 年 10 月 5 日 交貨。 100 年 12 月 1 安 裝、2 日完工。		
H2-201	投影機 布幕	100 年 10 月 5 日 交貨。 100 年 12 月 1 安 裝、2 日完工。		門已上鎖

				
H2-202	投影機 布幕	100年10月5日 交貨。 100年12月1日安 裝、2日完工。	 	門已上鎖
H1-101	擴音系統	100年12月2日完 工。		
H1-102	擴音系統	100年12月2日完 工。	無	未安裝完 畢
H1-103	擴音系統	100年12月2日完 工。		
H1-104	擴音系統	100年12月2日完 工。		
H1-105	擴音系統	100年12月2日完 工。		
H1-106	擴音系統	100年12月2日完	無	未安裝完

工。			畢	
H1-111	擴音系統	100年12月2日完工。		
H2-201	擴音系統	100年12月2日完工。		門已上鎖
H2-202	擴音系統	100年12月2日完工。		門已上鎖
H1-101	學生課桌椅	100年12月1日交貨。	無	未進場
H1-102	學生課桌椅	100年12月1日交貨。	無	未進場
H1-103	學生課桌椅	100年12月1日交貨。		
H1-104	學生課桌椅	100年12月1日交貨。		
H1-105	學生課桌椅	100年12月1日交貨。		

H1-106	學生課桌椅	100年12月1日交貨。		
演講廳		燈光、音響設備系統 100年11月28日完工。 100年12月日(星期)上午時整驗收。	    	
視聽教室	燈光、音響設備系統	100年11月28日完工。 100年12月日(星期)上午時整驗收。	無	門上鎖無法拍照

各空間

窗簾

100年11月7日
進場。
100年11月30日
完工。

