


國立高雄大學人文社會科學院民國 100 年 12 月 12 日上次勘查缺失改善照片			
工程地點	工程內容	照片	備註
藝文中心出口景觀椅	龜裂部分更換		
藝文中心入口處建築主體	空隙部分補齊		採用水泥補齊。
藝文中心入口處建築主體(側面)	空隙部分補齊		拆掉本來用木板，採用水泥補齊，但仍有漏縫。
A 棟大樓前石椅	空隙部分補齊		採用水泥補齊。

國立高雄大學人文社會科學院民國 100 年 12 月 12 日施工時程照片				
工程地點	工程內容	表定施工時程	照片	備註
H1-101 H1-102 H1-103 H1-104 H1-105 H1-106	黑板*6	100 年 12 月 2 日 完工。	無(已上鎖)	由於門上鎖無法拍照，但可窺見已架設完畢。
H1-101 H1-102 H1-103 H1-104 H1-105	黑(白)板、 講台、講桌	100 年 11 月 7 日 完工。 100 年 12 月 1 日 (星期四)上午	無(已上鎖)	由於門上鎖無法拍照，但可窺見已架設完畢。

H1-106		10 時整驗收。		
H1-101 H1-102 H1-103 H1-104 H1-105 H1-106 H1-111 H2-201 H2-202	投影機 布幕	100 年 10 月 5 日 交貨。 100 年 12 月 1 安 裝、2 日完工。	無(已上鎖)	由於門上 鎖無法拍 照，但可 窺見已架 設完畢。
H1-101 H1-102 H1-103 H1-104 H1-105 H1-106 H1-111 H2-201 H2-202	擴音系統	100 年 12 月 2 完 工。	無(已上鎖)	由於門上 鎖無法拍 照，但可 窺見已架 設完畢。
H1-101 H1-102 H1-103 H1-104 H1-105 H1-106	學生課桌椅	100 年 12 月 1 日 交貨。	無(已上鎖)	由於門上 鎖無法拍 照，但可 窺見已裝 置完畢。
演講廳 視聽教室	燈光、音響 設備系統	100 年 11 月 28 日 完工。 100 年 12 月 9 日 (星期五)下午 2 時整驗收。		此為 12/2 照片，現 門已上鎖 無 法 拍 照。

			  	
演講廳 視聽教室	視聽連結椅	於 100 年 12 月 6 日交貨安裝、8 日完工。		由門縫窺見已架設完成。
肌力訓練室 (A324 室)	地墊	100 年 11 月 24 日施工、11 月 27 日完工。 100 年 12 月 9 日（星期五）上午 11 時整驗收。		
各空間	窗簾	100 年 11 月 7 日進場。 100 年 11 月 30 日完工。		
各空間	第 1 次傢俱採購	100 年 11 月 21 日進場交貨。		教師研究室傢俱陸續進場中。